



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD ČABAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/13-01/09
URBROJ: 2108-03/4-14-1
Čabar, 31.ožujka,2014.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA *Izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2013. god.*

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03-poč.tekst,82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12 , 94/13 i 153/13), Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje se financiraju iz komunalnog doprinosa, naknade za koncesiju, proračuna grada i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Programom su za namjenu izgradnje iz navedenih izvora bila planirana ulaganja od 2.136.000,00 kuna i to za:

- 1. PROGRAMI UREĐENJA MJESTA GEROVO.....589.785,00 kn**
Uređenje ulica naselja Gerovo prema ugovoru o izvođenju radova br. 1/13, KLASA: 340-03/13-01/02, Ur.broj: 2108-03-01/1-13-10 od 10. srpnja 2013.god. (Vrijednost ugovora: 659.431,25 kn sa uključenim PDV-om).

Ukupno je utrošen iznos od 589.785,00 kn, od planiranih 716.000,00 kn što iznosi 82,37% planiranih sredstava.

- 2. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.414.782,00 kn**

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta odnosno radovi asfaltiranja i krpanja cesta na području grada Čabra prema ugovoru o izvođenju radova broj 2/12 od 01. studenog 2012. Godine, KLASA: 340-03/12-01/02; UR.BROJ: 2108-03-01/1-12-10. (Vrijednost ugovora :1.414.785,00 kn sa uključenim PDV-om).

Planiran je iznos od 1.420.000,00 kn, a utrošeno je 1.414.782,00 kn što iznosi 99,63 % planiranih sredstava..

Sveukupno je za izgradnju komunalne infrastrukture čija je druga izmjena i dopuna utvrđena na sjednici Gradskog vijeća od 18.prosinca 2013. godine bilo planirano 2.150.000,00 (Odlukom o preraspodjeli sredstava na proračunskim stavkama za 2013. godinu preraspodijeljena su sredstva u iznosu od 14.000,00 kn, te ukupno planirani iznos Programa izgradnje komunalne infrastrukture iznosi 2.134.000,00 kn), a utrošen je iznos 2.004.567,00 kuna odnosno 6,07 % manje od planiranog iznosa.

Gradonačelnik:
Kristijan Rajšel, prof.