



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD ČABAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/15-01/13

URBROJ: 2108-03/4-15-1

Čabar, 9. travnja 2015.

## IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

### ***Izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2014. god.***

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03-poč.tekst,82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12 , 94/13 i 153/13), Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje se financiraju iz komunalnog doprinosa, naknade za koncesiju, proračuna grada i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Programom su za namjenu izgradnje iz navedenih izvora bila planirana ulaganja od 2.870.000,00 kuna i to za:

**1. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA.....: 395.846,74 kn**

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Čabra prema ugovoru o izvođenju radova KLASA: 340-03/14-01/07, Ur.broj: 2108-03/2-14-6 od 21.kolovoza 2014.god.

Ukupno je utrošen iznos od 395.846,74 kn, od planiranih 400.000,00 kn što iznosi 98,96% planiranih sredstava.

**2. IZGRADNJA CESTE NA KASARNAMA ..... 1.841.819,40 kn**

Izgradnja ceste na kasarnama prema ugovoru o izvođenju radova broj N-38 od 06. veljače 2014. godine, ( Vrijednost ugovora : 232.942,366 Eura sa uključenim PDV-om ).

Planiran je iznos od 1.800.000,00 kn, a utrošeno je 1.841.819,40 kn što iznosi 1,023 % planiranih sredstava..

Sveukupno je za izgradnju komunalne infrastrukture čija je druga izmjena i dopuna utvrđena na sjednici Gradskog vijeća od 18.prosinca 2014. godine bilo planirano 2.870.000,00 kn, a utrošen je iznos 2.237.666,14 kuna odnosno 77,97 % planiranih sredstava.

Gradonačelnik:  
Kristijan Rajšel, prof.