



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD ČABAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/13-01/43
URBROJ: 2108/03-03/1-13-1
Čabar, 01.08.2013.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA *Izgradnje komunalne infrastrukture na području grada Čabra za 2012. god.*

Na temelju članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-poč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje se financiraju iz komunalnog doprinosa, naknade za koncesiju, proračuna grada i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom (npr. šumski doprinos).

Programom je za namjenu izgradnje iz navedenih izvora bila planirana ulaganja od 558.000,00 kuna i to za:

- 1. PROGRAMI UREĐENJA MJESTA GEROVO.....339.829,00kn**
- a) Zamjena postojećeg pokrova i postava nadstrešnice objekta svlačionice, te postava krova tribine.....320.083,00 kn
 - b) Izrada spomenika na trgu u Gerovu.....19.745,00 kn

Za zamjenu postojećeg pokrova i postavu nadstrešnice objekta svlačionice, te postavu krova tribina planiran je iznos od 363.000,00 kn.. Po provedenom postupku javne nabave za izvoditelja je odabrana tvrtka Građevinar d.o.o.. Planirani radovi su izvedeni u cijelosti tako da je utrošen iznos od 320.083,00 kn. Za izradu spomenika na trgu u Gerovu planirano je 20.000,00 kn, a utrošeno je 19.745,00 kn. Ukupno je utrošen iznos od 339.829,00 kn, od planiranih 383.000,00 kn što iznosi 12,70% više od planiranog.

2. UREĐENJE SPORTSKOG CENTRA PLEŠĆE 181.479,00 kn

Sredstva su utrošena za elektroenergetske suglasnosti i radove na priključenju el. ormarića, izradu tribina, nogometnih golova i opremu dječjeg igrališta. Za uređenje sportskog centra u Plešćima planiran je iznos od 175.000,00 kn, a utrošeno je 181.479,00kn što iznosi 3,70% više od plana.

Sveukupno je za izgradnju komunalne infrastrukture čija je druga izmjena i dopuna utvrđena na sjednici Gradskog vijeća od 21.prosinca 2012. godine bilo planirano 558.000,00kn, a utrošen je iznos od 521.308,00 kune odnosno 7% manje od planiranog iznosa.

Gradonačelnik:
Kristijan Rajšel, prof.